

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	GIGOV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	DATA ASSINATURA
1077013-53	913899	NA - NATAL/RN	MINISTÉRIO DAS CIDADES	PLANEJAMENTO URBANO	Apoio à Política Nacional de Desenvolvimento Urbano	10/09/2021
PROPONENTE / TOMADOR			MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	OBJETO	
PREFEITURA MUNICIPAL DE EQUADOR/RN			EQUADOR/RN	ZONA URBANA/DIVERSAS RUAS	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO	
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA		CNPJ	OBJETO DO CTEF		INÍCIO DA OBRA
				PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO		

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:

Elaboração do documento	CREA/CAU
Cayo Farias Pereira	161084071-2

Fiscalização	CREA/CAU	ART/RRT
Cayo Farias Pereira	161084071-2	

EVENTOS

Núm do Evento	Título do Evento
1	Administração Local
2	SERVIÇOS PRELIMINARES
3	PAVIMENTAÇÃO
4	PASSEIO PARA PEDESTRES
5	PINTURA E SINALIZAÇÃO


Cayo Farias Pereira
 Engenheiro Ambiental, Civil, Sanitarista
 e de Segurança do Trabalho
 MSc. Eng. Civil e Ambiental
 CONFEA/CREA 161084071-2



PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Eventograma e Quantitativos

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1077013-53	Nº SICONV 913899	GIGOV NA - NATAL/RN	GESTOR MINISTÉRIO DAS CIDADES	PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO	AÇÃO / MODALIDADE Apoio à Política Nacional de Desenvolvimento Urbano	DATA ASSINATURA 10/09/2021
---------------------------	---------------------	------------------------	----------------------------------	---------------------------------	--	-------------------------------

PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE EQUADOR/RN	MUNICÍPIO / UF EQUADOR/RN	LOCALIDADE / ENDEREÇO ZONA URBANA/DIVERSAS RUAS	OBJETO PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO
--	------------------------------	--	--

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	OBJETO DO CTEF PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO	INÍCIO DA OBRA
---------	-------------------	------	--	----------------

Frentes de Obra:

	RUA PROJETADA	RUA JOAQUIM PEDRO	RUA MARIANO ALVES DA SILVA	RUA FRANCISCO FERREIRA DA SILVA	RUA JOANA PASCOAL	
	1	2	3	4	5	6
2-SERVIÇOS PRELIMINARES	8,00					
3-PAVIMENTAÇÃO	180,00	86,66	87,46	87,14	100,00	
3-PAVIMENTAÇÃO	837,02	502,63	454,79	419,61	461,41	
3-PAVIMENTAÇÃO	837,02	502,63	454,79	419,61	461,41	
3-PAVIMENTAÇÃO	343,65	173,32	174,92	174,55	200,00	
4-PASSEIO PARA PEDESTRES	365,51	181,99	183,67	184,26	210,63	
5-PINTURA E SINALIZAÇÃO	103,10	52,00	52,48	52,37	60,00	
5-PINTURA E SINALIZAÇÃO	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	

Valor Total do Orçamento: R\$ 339.994,11

Nível	Item	Descrição	Unid.	Qtde.	Preço Unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	Agrupador de Eventos
Serviço	1.1	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada	m²	8,00	430,27	3.442,16	2-SERVIÇOS PRELIMINARES
Serviço	1.2	Locação topográfica com nivelamento de seções transversais de serviços de terraplenagem, inclusive conferências	m	541,26	5,65	3.058,12	3-PAVIMENTAÇÃO
Serviço	2.1	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente arenoso.	m²	2.675,46	1,04	2.782,48	3-PAVIMENTAÇÃO
Serviço	3.1	Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com argamassa traço 1:3 (cimento e areia).	m²	2.675,46	84,33	225.621,54	3-PAVIMENTAÇÃO
Serviço	3.2	Guia (meio-fio) concreto, moldada in loco em trecho reto com extrusora, 13 cm base x 22 cm altura.	m	1.066,44	29,89	31.875,89	3-PAVIMENTAÇÃO
Serviço	4.1	Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm.	m²	1.126,06	61,44	69.185,13	4-PASSEIO PARA PEDESTRES
Serviço	5.1	Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação).	m	319,95	1,17	374,34	5-PINTURA E SINALIZAÇÃO
Serviço	5.2	Poste de ferro galv. Ø 2", h = 2,50m com 2 placas de 20x35cm em chapa esmaltada para identificação de logradouros	Unid.	5,00	730,89	3.654,45	5-PINTURA E SINALIZAÇÃO

EQUADOR/RN, 18 de outubro de 2021
Local e Data

Cayo Farias Pereira
Engenheiro Ambiental, Civil, Sanitarista
e de Segurança do Trabalho
MSc. Eng. Civil e Ambiental
CONFEA/CREA 161084071-2

Responsável Técnico: Cayo Farias Pereira
CREA / CAU: 161084071-2

Nº OPERAÇÃO 1077013-53	Nº SICONV 913899	GIGOV NA - NATAL/RN	GESTOR MINISTÉRIO DAS CIDADES	PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO	AÇÃO / MODALIDADE Apoio à Política Nacional de Desenvolvimento Urbano	DATA ASSINATURA 10/09/2021
PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE EQUADOR/RN			Município / UF EQUADOR/RN	Localidade / Endereço ZONA URBANA/DIVERSAS RUAS	Objeto PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO	
Nº CTEF	Empresa Executora		CNPJ	Objeto do CTEF PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO		Início da Obra

Serviços: Todos

Modo de Exibição: Eventos

Frente de Obra:

Valor de Investimento: R\$ 339.994,11

Total por Frente (R\$):

Evento	Item Orç	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Qtde.
1	Evento	Administração Local	R\$	-
2	Evento	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$	3.442,16
2	1.1	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada	m²	8,00
3	Evento	PAVIMENTAÇÃO	R\$	263.338,03
3	1.2	Locação topográfica com nivelamento de seções transversais de serviços de terraplenagem, inclusive conferências	m	541,26
3	2.1	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente arenoso.	m²	2.675,46
3	3.1	Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com argamassa traço 1:3 (cimento e areia).	m²	2.675,46
3	3.2	Guia (meio-fio) concreto, moldada in loco em trecho reto com extrusora, 13 cm base x 22 cm altura.	m	1.066,44
4	Evento	PASSEIO PARA PEDESTRES	R\$	69.185,13
4	4.1	Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm.	m²	1.126,06
5	Evento	PINTURA E SINALIZAÇÃO	R\$	4.028,79
5	5.1	Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação).	m	319,95
5	5.2	Poste de ferro galv. Ø 2", h = 2,50m com 2 placas de 20x35cm em chapa esmaltada para identificação de logradouros	Unid.	5,00

RUA PROJETADA	RUA JOAQUIM PEDRO	RUA MARIANO ALVES DA SILVA	RUA FRANCISCO FERREIRA DA SILVA	RUA JOANA PASCOAL	
1	2	3	4	5	6
109.495,71	60.552,88	56.624,91	53.644,84	59.675,77	-
-	-	-	-	-	-
3.442,16	-	-	-	-	-
8,00	-	-	-	-	-
82.745,10	48.579,69	44.547,93	41.531,75	45.933,57	-
180,00	86,66	87,46	87,14	100,00	-
837,02	502,63	454,79	419,61	461,41	-
837,02	502,63	454,79	419,61	461,41	-
343,65	173,32	174,92	174,55	200,00	-
22.456,94	11.181,47	11.284,69	11.320,93	12.941,11	-
365,51	181,99	183,67	184,26	210,63	-
851,52	791,73	792,29	792,16	801,09	-
103,10	52,00	52,48	52,37	60,00	-
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-

EQUADOR/RN, 18 de outubro de 2021

Local e Data

Responsável Técnico: Cayo Farias Pereira
CREA / CAU: 161084071-2

Cayo Farias Pereira
Engenheiro Ambiental, Civil, Sanitarista
e de Segurança do Trabalho
MSc. Engenharia Civil e Ambiental
CONFEA/CREA 161084071-2



PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Resumo de Acompanhamento

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1077013-53	Nº SICONV 913899	GIGOV NA - NATAL/RN	GESTOR MINISTÉRIO DAS CIDADES	PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO	AÇÃO / MODALIDADE Apoio à Política Nacional de Desenvolvimento Urbano	DATA ASSINATURA 10/09/2021
PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE EQUADOR/RN			MUNICÍPIO / UF EQUADOR/RN	LOCALIDADE / ENDEREÇO ZONA URBANA/DIVERSAS RUAS	OBJETO PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO	
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	OBJETO DO CTEF PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO			INÍCIO DA OBRA

ACOMPANHAMENTO

Valor de Investimento: R\$ 339.994,11

METAS

N.º da Medição	Data da medição	Valores Medidos (R\$)		% Global		% Global Previsto	Prazo Decorrido (dias)	Equivalente dias-obra	Dias Atraso (-) / Adiant. (+)	% Atraso / Adiant.	# Meta	Valores Medidos Acum. (R\$)
		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado							
1	00/01/1900	86.187,26	86.187,26	25,35%	25,35%	25,35%	0	60	60	39,47%	1	4.459,16
											2	870,50
											3	80.857,59
											4	-
											5	-
											6	-
											7	-
											8	-
											9	-
											10	-
											11	-
											12	-
											13	-
											14	-
											15	-
											16	-
											17	-
											18	-
											19	-
											20	-
Total Medido Acumulado			R\$ 86.187,26		25,35%			Dias Adiant. / Atraso:	60	39,47%		

Cayo Farias Pereira
Engenheiro Ambiental, Civil, Sanitarista
e de Segurança do Trabalho
MSc. Eng. Civil e Ambiental
CONFEA/CREA 161084071-2

EQUADOR/RN, 18 de outubro de 2021
Local e Data

Resp. Tec. Fiscal.: Cayo Farias Pereira
CREA / CAU: 161084071-2
ART: 0